

Beszámoló a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 120. § (1) bekezdése alapján a 3375546803 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan

A pályázat benyújtásához szükséges megalapozó tanulmány és mellékletei elkészültek, a pályázattal benyújtásra kerültek a PT TOP Consulting Kft. munkájának köszönhetően. A fejlesztés nem építési engedély köteles, továbbá közbeszerzési eljárás lefolytatására sem volt szükség a projekt vonatkozásában. A kivitelezővel a szerződéskötésre 2023. október 19. napján sor került. A kivitelezést a DINAMIKUS ÚTÉPÍTŐ Kft. végezte. A munkaterület átadása a szerződésnek megfelelően történt. Építési napló bejegyzés folyamatos volt a kivitelező és a műszaki ellenőr által. A megkötött vállalozási szerződésnek megfelelően befejeződtek a munkálatok, a kivitelező valamennyi szerződésben rögzített kötelezettségének eleget tett, a beruházás teljes egészében megvalósult. A kötelezően előírt nyilvánosság, a tervezés és a műszaki ellenőrzés kapcsán felmerült feladatokat a kiválasztott szolgáltatók a szerződésekben foglaltak szerint maradéktalanul elvégezték. A projekt megvalósítása során felmerült valamennyi költség pénzügyileg rendezésre került.

Kivitelezés műszaki előrehaladása: 100 %.

Időbeli ütemezés: vállalozási szerződésnek megfelelően

Kelt: Homrogd, 2024. február 15.

Köszönettel,


Juhász Gábor

polgármester



Homrogd Község Önkormányzata